

深谷市コミュニティバス「くるリン」新運行に向けた工事等の進捗状況について

現在、令和2年4月からの新運行に向け、準備作業を行っております。
主な準備作業の内容は、次のとおりです。

令和2年1月24日現在

事業内容	数量	金額 (円)	現在の作業現状	完了予定
駅前バス路線図 掲示板設置工事	4 基	約700,000	工事請負契約中	2月末完成
岡部駅バス専用ロータリー整備工事	1 箇所	—	入札準備中 1/29入札	2月末完成
バス停撤去・設置工事	約120 基	約6,000,000	工事請負契約中	製作完了 2月末 撤去設置 年度末日
バス停設置部の歩車道境界ブロック切下工事等		約2,500,000	工事請負契約中	2月末完成
利用ガイドブック製作	60,000 部	約3,300,000	印刷中	一部作成済み 1月末納品
合計		概算12,500,000 + 岡部駅0-列-工事		

◆主な準備作業をご紹介します。

岡部駅バス専用ロータリー整備工事



バス停撤去・設置



歩道切下工事



不要となった停車帯消去



駅に大型案内板の設置



◆準備作業財源の一部には、埼玉県からバス路線の再編に要す経費に対し交付いただける『地域公共交通活性化促進事業補助金』の支援を受け、実施しております。