

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
岡部駅南地区

平成23年2月

埼玉県深谷市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	通りの歩行者数	人/日	1,000	1,500	880	確定 見込み ●	×	あり なし ●	750	H21年4月	×	スクールバスの利用者が多かった。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	目標値には、達しなかったが、今後、歩道整備の進捗により、歩行者数の増加が予想される。
指標2	利用者数	人/年	56,000	62,000	59,613	確定 見込み ●	△	あり なし ●	54,575	H22年3月	×	改修により利用者の増加を見込んでいたが、利用者が市内他地区の公民館へ流出したため。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	確定値が、数値目標に比して低い水準であるが、地域住民の意向に即した魅力ある事業を展開し、利用促進を図ることで、利用者数は増加していくものと考えられる。
指標3	来場者数	人/日	70,000	100,000	121,000	確定 見込み ●	○	あり なし ●	50,000	H21年10月	×	H21年度は花火を実施しなかったため <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	花火の実施については、当該年度の会議で商工会が決定するため、その結果により来場者数は左右される
指標4					確定 見込み			あり なし		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5					確定 見込み			あり なし		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	歩道の整備率	%	2.3	/	53.2	確定 見込み ●	/	/	54.1	H21年4月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	歩道整備率が向上したことにより歩行者の安全性、快適性確保に寄与できた。
その他の数値指標2	人口一人当たりの公園面積	m ² /人	2.3	/	3.9	確定 見込み ●	/	/	4.5	H21年4月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公園整備により人口一人当たりの公園面積は上がっており、「魅力ある住環境の創出」に寄与できた。
その他の数値指標3						確定 見込み				H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	安全・快適な歩行空間の維持・保全	岡部公民館の利用団体やガーデニングボランティアにより、歩道部の花壇の植栽や手入れ除草活動を実施している。	歩道の清掃や植栽の管理により、安全・快適な空間の維持保全を行うことができた。	現在は活動範囲が限られていることから、今後は周辺道路に広げていこう努める。
	岡部交流センターの利用促進	未実施。		岡部交流センターにて展開している既存の事業に加え、時代のニーズに合った、また、地域住民の意向に即した魅力ある事業を展開し、利用の促進に努める。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	計画道路の早期全区間整備	全区間整備を目指し、用地交渉を進めた。	用地交渉を進めた結果、一部用地買収ができ、道路整備を行うことができた。	用地買収できていない箇所があるため、用地交渉を続けていく。
	岡部交流センターの駐車場の整備改善	未実施。		用地の確保が難しく、現在の段階では実施が困難である。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項