

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年01月18日(火)

事務事業		国済寺土地区画整理事業		担当課	区画整理課	担当係	国済寺区画整理係	管理番号	4124		
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有□ 有□			
	行計画 政画分 施策 野別 策名	大項目	200005	快適で利便性の高いまち（都市・生活基盤）	根拠法令 個別計画 等	土地区画整理法					
		中項目	200001	都市整備の行き届いたまちづくり							
	小項目	200001	良好な市街地・住環境形成の推進								
事業概要		本事業は、国済寺地区の都市基盤整備を行うために、区域内地権者及び権利者を対象として、建物移転や街区道路等の整備を行う。 ・事業区域面積 38.6ha ・事業期間 平成7年度～令和5年度 ・街路延長10,538m ・公園4箇所 12,600㎡ ・建物移転棟数 606棟									
目的 ※何のために		本事業により道路・公園等の都市基盤整備を積極的に推進するとともに、住宅地と工業系施設の混在を防止し、快適な居住環境を確保することを目的とする。									
対象 ※誰・何を対象に		国済寺土地区画整理事業地内									
手段 ※どのように		建物移転により公共施設用地を確保していく。									
成果 ※何を求めるか		道路・公園等を整備し、快適な居住環境を確保する。									
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 市職員 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO民間団体 <input type="checkbox"/> その他（ ）									
事務事業を構成する 予算事業		会計区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額（円）			
		国済寺土地区画整理事業特別会計	01	総務費	01	総務管理費	01	一般管理費	一般事務経費	2,065	
		国済寺土地区画整理事業特別会計	02	事業費	01	事業費	01	事業費	土地区画整理事業	275,406,257	
		国済寺土地区画整理事業特別会計	03	公債費	01	公債費	01	元金	元金償還金	100,755,059	
		国済寺土地区画整理事業特別会計	03	公債費	01	公債費	02	利子	利子支払金	17,978,299	
		国済寺土地区画整理事業特別会計	04	予備費	01	予備費	01	予備費	予備費	0	
本事業の 主な業務		・ 諸証明の交付				・ 土地区画整理法第7条申請及び許可					
		・ 土地区画整理審議会				・ 事業計画					
		・ 保留地処分				・ 行政財産・公共施設管理					
		・ 工事請負・委託業務				・					
		・ 移転補償				・					
		・ 仮換地指定				・					

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画		※人件費を含んだ決算額は 549,292,906円	※人件費を含んだ決算額は 533,679,916円	※人件費を含んだ決算額は 412,589,229円	※人件費を含んだ決算額は 419,507,723円		
事業費	予算（現額）	602,585,000	633,341,000	664,154,000	622,198,400	690,054,000	276,077,000
	決算額	526,516,917	507,276,350	387,228,580	394,141,680	0	0
	財源内訳	国支出金	51,195,000	64,415,000	10,970,000	15,609,000	27,000,000
		県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		他特定財源	69,672,295	53,186,935	28,295,227	40,829,836	18,961,000
人件費	一般財源	405,649,622	389,674,415	347,963,353	337,702,844	643,593,000	238,816,000
	従事職員数(人)	3.75	3.75	3.65	3.00	3.10	3.10
	人件費相当試算 ※1	29,171,250	29,182,500	34,981,450	24,408,000	25,221,600	25,221,600
(総事業費試算)		555,688,167	536,458,850	422,210,030	418,549,680	715,275,600	301,298,600

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	国済寺土地区画整理事業	担当課	区画整理課	担当係	国済寺区画整理係	管理番号	4124
<div><div><input type="checkbox"/> ① 現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ② 見直して継続</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ③ 拡充・重点化（コスト投入）</div><div><input type="checkbox"/> ④ 目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤ 廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>		評価の内容説明					
		事業も終盤に差し掛かってきたが、原郷上野台線を境に東部地区の進捗が図れていないため、重点的に建物移転、街路整備を進めると共に調整池の整備を行う必要があり、拡充と評価する。					
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？		評価者	区画整理課長 茂木 隆行				

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	調整池の整備を進めるため、設計条件に必要となる基礎情報を収集する。
--------	-----------------------------------

8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

今後の課題	都市計画道路原郷上野台線を境に、東部地区の進捗が図れていない状況にあるため、今後も重点的に進めていく。
-------	---

9. 評価指標グラフ

