

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和07年06月18日(水)

事務事業		学校施設大規模改修等事業			担当課	教育施設課	担当係	施設整備係	管理番号	71221	
総合計画	大項目	2 次代を担う人と文化を育むまち			事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務					
	中項目	1 共に学び成長が実感できるまちづくり			根拠法令 個別計画等	学校教育法、学校保健安全法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、深谷市小中学校施設の大規模改修計画（平成31年度まで）、深谷市学校施設長寿命化計画（令和2年度以降）、深谷市幼稚園・こども館複合施設建設基本計画					
	小項目	1 「生きる力」を育む学校教育の推進									
	主要プロジェクト										
事業概要		校舎（園舎）や体育館を、通常の学校施設として、また、災害時の避難場所として安全に使用するため、地震に対する安全性の確保及び老朽化や教育内容の変化に対応できるように、施設の改修や建設工事を実施するものである。									
目的 ※何のために		地震に対する安全性の確保、老朽化及び教育内容の変化などに対応するため。									
対象 ※誰・何を対象に		学校施設									
手段 ※どのように		構造部材等の耐震化及び施設の改修工事、建設工事を行う。									
成果 ※何を求めるか		施設の耐震性及び耐久性・機能の向上を図る。									
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NP0等 <input type="checkbox"/> その他（ ）									
事務事業を構成する 予算事業		区分	款	項	目	細事業名			前年度決算額（円）		
		一般会計	10	教育費	2	小学校費	3	学校建設費	小学校施設大規模改修事業	0	
		一般会計	10	教育費	3	中学校費	3	学校建設費	中学校施設大規模改修事業	0	
		一般会計	10	教育費	2	小学校費	3	学校建設費	小学校給食場建設事業	0	
		一般会計	10	教育費	4	幼稚園費	2	幼稚園建設費	幼稚園・こども館複合施設建設事業（幼稚園）〔教育施設課〕	296,275,879	
本事業の 主な業務		・学校施設建設工事					・公立学校施設国庫負担（補助）事業交付申請業務				
		・学校施設長寿命化改修工事					・学校用地の拡張、取得				
		・学校施設大規模改修工事					・				
		・学校施設耐震補強工事					・				
		・学校施設耐震診断					・				
		・学校施設の整備計画の策定及び更新					・				

2. 事業費（投入コスト）

※令和6年度は決算見込み額です。

単位：円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		・岡部中学校長寿命化改修基本計画・幼稚園こども館プロポーザル外部審査委員への報償費	・R5年度学校施設構造躯体等劣化調査業務委託・幼稚園こども館複合施設建設工事設計業務委託（幼稚園）	・幼稚園こども館複合施設建設工事（幼稚園）	・幼稚園こども館複合施設建設工事（幼稚園）		
事業費	予算（現額）	32,239,000	38,180,000	503,730,000	737,607,000		
	決算額	3,281,329	37,503,998	296,275,879	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	216,300,000	479,200,000		
		他特定財源	0	24,917,193	91,605,000		
	一般財源	3,281,329	12,586,805	79,975,879	166,802,000		
人件費	従事職員数（人）	1.10	1.55	1.60	0.35		
	人件費相当試算※	8,656,513	12,415,756	13,155,586	2,984,737		
総事業費試算		11,937,842	49,919,754	309,431,465	740,591,737		

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	小中学校大規模改修工事実施棟数	目標値	棟	5.50	8.50	5.50	5.00			
		実績値	棟	0.00	0.00	0.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		深谷市学校施設長寿命化計画 / 当該年度実施棟数							
	実績値の算出式									
活動指標 2	幼稚園大規模改修工事実施棟数	目標値	棟	0.00	0.00	1.00				
		実績値	棟	0.00	0.00	1.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		深谷市学校施設長寿命化計画及び深谷市幼稚園・こども館複合施設建設基本計画 / 当該年度実施棟数							
	実績値の算出式									
成果指標 1	小中学校大規模改修工事率	目標値	%	0.00	0.00	100.00	100.00			
		実績値	%	0.00	0.00	0.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		深谷市学校施設長寿命化計画 / 実施棟数/計画棟数							
	実績値の算出式									
成果指標 2	幼稚園大規模改修工事率	目標値	%	0.00	0.00	100.00	100.00			
		実績値	%	0.00	0.00	100.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		深谷市学校施設長寿命化計画及び深谷市幼稚園・こども館複合施設建設基本計画 / 実施棟数/計画棟数							
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
 目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
 事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
 (評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	新設幼稚園を含む幼稚園・こども館複合施設建設工事においては、一般競争入札を実施し、市議会の議決を経て工事請負契約を締結した。また、分割し発注した防犯対策工事、太陽光発電工事についても、相手方と契約を締結した。しかし、長寿命化計画に基づく工事は実施することができなかった。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	B	深谷市幼稚園・こども館複合施設建設工事は、予定どおりの進捗となっており令和8年4月の開園に向けて支障なく進められている。しかし、小中学校大規模改修工事の指標に掲げた5.5棟の長寿命化事業においては事業化できず、大幅な見直しが必要になっている。
			評価者 係長 小澤 啓

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
 (評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	B	新設幼稚園を含む複合施設の建設工事では、関係課を集めた総合定例会議を毎月実施することで、情報共有や課題の検討を効率的に行うことができている。現在、工事書類は紙でのやりとりが多いため、今後、ICT化を進めることにより作業効率が高まるほか、ペーパーレスの推進に期待ができる。
			評価者 係長 小澤 啓