

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和07年06月20日(金)

事務事業		社会教育施設整備事業		担当課	生涯学習スポーツ振興課	担当係	生涯学習係	管理番号	73121	
総合計画	大項目	2	次代を担う人と文化を育むまち	事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務					
	中項目	2	誰もが生きがいをもち学ぶことのできるまちづくり	根拠法令 個別計画等	社会教育法第3条（公民館の設置）					
	小項目	1	生涯学習の推進							
	主要プロジェクト									
事業概要		平成22年度までは上柴公民館（キララ上柴）の整備を実施する。平成23年度からは花園公民館の整備。以降は岡部公民館、川本公民館と整備を進めていく。								
目的 ※何のために		公民館の整備を行い、施設の安全性の確保及び利用者の利便性の向上を図る。								
対象 ※誰・何を対象に		平成22年度 上柴公民館（キララ上柴）整備、平成25年度 花園公民館整備、平成30年度 岡部公民館整備、令和5年度 川本公民館整備								
手段 ※どのように		建設に向けた地元協議会の開催、設計業務、既存施設の解体、造成工事、建設工事、外構・植栽工事等								
成果 ※何を求めるか		施設の安全性の確保と利用者の利便性の向上が図れる。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NP0等 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額（円）		
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	川本複合施設建設事業〔生涯学習スポーツ振興課〕	0
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	3	公民館費	川本複合施設建設事業〔教育施設課〕	0
本事業の 主な業務		・ 川本公民館（川本地区複合施設）整備					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			

2. 事業費（投入コスト）

※令和6年度は決算見込み額です。

単位：円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		川本公民館建設業務	川本公民館建設業務 備品購入 落成式・内覧会開催				
事業費	予算（現額）	1,827,195,000	1,893,972,000	330,000	0		
	決算額	212,538,450	1,780,421,425	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	183,000,000	1,514,900,000	0	0	
		他特定財源	0	0	0		
		一般財源	29,538,450	265,521,425	0	0	
人件費	従事職員数（人）	0.90	0.78	0.29	0.66		
	人件費相当試算※	7,082,602	6,247,929	2,384,450	5,628,361		
総事業費試算		219,621,052	1,786,669,354	2,384,450	5,628,361		

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値	実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 1	公民館の整備数	目標値	件	0.00	1.00				
		実績値		0.00	1.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		H 2 5 年度花園公民館整備、H 3 1 岡部公民館整備、R 5 川本公民館整備						
	実績値の算出式								
成果指標 1	岡部公民館整備進捗率	目標値	%	0.00	0.00				
		実績値		0.00	0.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
成果指標 2	川本公民館整備進捗率	目標値	%	70.00	100.00				
		実績値		65.00	100.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		設計業務：3／10、建設工事：7／10						
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
 目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
 事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
 （評価基準）（A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない）

（1）事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	公民館の整備数については、令和5年度に新川本公民館（川本生涯学習センター・川本公民館）を建設し達成したことから、令和6年度の数値は、0としている。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	川本公民館整備進捗率については、令和5年度に新川本公民館（川本生涯学習センター・川本公民館）を建設し達成したことから、令和6年度の数値は、0としている。
			評価者 生涯学習係長 荻塚 文彦

（2）事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
 （評価基準）（A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない）

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	令和6年4月1日に、新川本公民館（川本生涯学習センター・川本公民館）を開館した。当初計画した開館セレモニー（催し）は、令和6年3月に落成式と合わせ実施したことから、令和6年度の予算執行はない。なお、落成式開催時の催しは、川本地区の自治会や地域団体にご協力を頂き盛大に開催することができた。
			評価者 生涯学習係長 荻塚 文彦