

深教施発 587 号
平成 27 年 3 月 13 日

文部科学大臣 殿

深谷市長 小島 進

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	45.5	45.5

【所見】

耐震診断により、耐震性のないこと(Is値0.3未満)が確認されている小学校3校については、うち2棟(岡部小学校・榛沢小学校の体育館)を耐震補強し、1棟(藤沢小学校北校舎)を解体することで、耐震化を進めることができた。
また、本郷小学校校舎、岡部西小学校体育館、川本南小学校校舎は、大規模改修工事に併せて耐震補強工事を行い、本計画期間内に、小中学校の耐震化率を100%とすることができた。
他方、公立幼稚園の耐震化も進めるべきであるとの指摘がなされ、それを踏まえて、来年度以降は、公立幼稚園の耐震化にも積極的に取り組んでいくものとする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

岡部小学校・榛沢小学校・岡部西小学校の体育館、本郷小学校校舎、川本南小学校の南校舎の外部及び内部改修工事、校舎の内部改修にあつては、トイレ改修も行い、建物の損耗や機能低下に対する回復措置等を図ることで、教育環境を改善し、これに併せて建物の耐久性を確保することができた。 また、小中学校の普通教室にエアコンを設置したことで、更なる教育環境の質的な向上を図ることができた。 今後も経年により老朽化している学校施設について、市の財政状況を踏まえ、大規模改修工事を実施していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

現在の学校給食については、単独校調理場方式(旧深谷地域、旧川本地域)と共同調理場方式(旧岡部地域、旧花園地域)の二方式で運営している。これを単独校調理場方式に統一するため、平成24年度において、旧岡部地域の榛沢小学校と本郷小学校について新しくドライシステムに対応した調理場を整備することができた。 今後も、旧岡部地域、旧花園地域の単独校調理場方式について整備を進めていく。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年本市教育委員会第3回定例会(平成27年3月10日)において、意見を求め、事後評価を実施した。また、事後評価の結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

【事後評価の総合所見】

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。

【今後の施設整備計画への反映等】

次年度以降も、喫緊の課題である幼稚園の耐震化を中心に事業を実施する。また、耐震診断の結果等を踏まえて、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討し、実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 深谷市公立学校等施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	深谷市

2 計画作成主体 深谷市

3 計画期間 平成22年度～平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
明戸小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月24日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
幡羅小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月30日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
深谷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月28日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
桜ヶ丘小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月28日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大寄小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月24日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
藤沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月31日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
深谷西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月29日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
常盤小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年8月29日		追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

八基小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月27日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上柴西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月30日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上柴東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月30日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊里小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月27日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岡部小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年2月15日			
岡部小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成24年2月15日			
岡部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年9月4日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
榛沢小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成24年2月28日			
榛沢小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成24年2月28日			
榛沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月24日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
榛沢小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成26年2月7日	追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
本郷小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年9月28日			
本郷小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年9月28日			
本郷小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成23年9月28日			
本郷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月27日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
本郷小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成26年1月16日	追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岡部西小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年10月12日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岡部西小学校	③	0602	大規模改修(老朽)	屋	S	○	平成24年10月12日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岡部西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月24日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

川本北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月31日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
川本南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年9月25日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
川本南小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年9月25日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
川本南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年9月25日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
川本南小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月31日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
花園小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年8月24日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
明戸中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月27日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
幡羅中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年7月4日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
藤沢中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月28日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊里中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月27日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
深谷中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月22日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月28日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上柴中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月29日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岡部中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月29日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
川本中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年6月21日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
花園中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年7月5日	追加	平成23年12月16日	平成23年12月16日の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。