

(別 添)

深 教 施 発 第 1 1 1 号

平 成 2 9 年 1 2 月 6 日

文部科学大臣 殿

深谷市長 小 島 進 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

耐震性の無かった藤沢幼稚園及び花園幼稚園については平成27年度にそれぞれ改築工事及び耐震補強工事を実施した。また、明戸、幡羅、常盤幼稚園については同年度に耐震性のある建築物に機能を移転した。これによって市立幼稚園については耐震化率の目標を達成することができた。

市立小学校、中学校については耐震化率は既に100%であったが、平成27年度に幡羅、深谷及び平成28年度に平成27年度繰越事業として大寄、常盤、八基の各小学校の屋内運動場並びに、明戸、幡羅、藤沢、豊里、深谷、南、上柴、岡部、花園の各中学校の武道場の吊り天井等非構造部材に対する耐震化工事を実施し、耐震性を向上させることができた。

これらにより子どもたちの安全の確保、及び地域の防災拠点となる避難所の耐震性能の確保を図ることができた。

なお、平成28年度に藤沢幼稚園の旧園舎の解体工事は完了済みとなっている。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>平成26年度に平成25年度繰越事業として小学校、中学校の特別教室及び幼稚園の保育室にエアコンを設置し教育環境の向上を図ることができた。また、平成28年度に平成27年度繰越事業として深谷小学校の体育館及び川本中学校の本校舎について外部及び内部の大規模改修工事(川本中学校はトイレ改修を含む)を実施し、経年による建物の損耗や機能低下に対する回復措置等を図ったことで、教育環境の改善、あわせて建物の耐久性を確保することができた。 今後も計画的に大規模改修工事に取り組むほか、高効率型照明器具の導入、内装木質化の内部環境改善を図る工事を検討していく。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>共同調理場方式を適用している岡部地区、花園地区の学校について単独校調理場方式にするため、平成26年度に平成25年度繰越事業として岡部地区の岡部小学校、岡部西小学校にドライシステムに対応した調理場を改築した。 今後は岡部中学校、花園中学校においてアレルギー対策室を整備した調理場の改築を行い、安全な学校給食の促進を図っていきたい。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年12月5日に本市教育委員会第12回定例会において協議事項として諮り、その意見を踏まえて事後評価を実施した。また、その結果を本市ホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。特に耐震化率については幼稚園を含め公立学校は100%を達成した。これは学校施設環境改善交付金を活用することで積極的に事業に取り組むことができた表れと言える。
今後は、経年により老朽化が顕著になってきた学校施設について、教育環境の改善を中心とした事業を建設年、優先度、緊急度を比較検討し、計画的かつ効率的に実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 深谷市公立学校等施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	深谷市

2 計画作成主体 深谷市

3 計画期間 平成25年度 ～ 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
明戸小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月22日		新規	平成26年2月27日	
明戸小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
幡羅小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月26日		新規	平成26年2月27日	
幡羅小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
幡羅小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月25日		変更	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を変更した。(工事費の変更)
深谷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月27日		新規	平成26年2月27日	
深谷小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
深谷小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年12月16日		変更	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を変更した。(工事費の変更)
深谷小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年12月15日		新規	平成27年6月15日	
桜ヶ丘小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月27日		新規	平成26年2月27日	
桜ヶ丘小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
大寄小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月25日		新規	平成26年2月27日	
大寄小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
大寄小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年9月13日		変更	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を変更した。(工事費の変更)
藤沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月22日		新規	平成26年2月27日	
藤沢小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
深谷西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月26日		新規	平成26年2月27日	
深谷西小学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		2カ年の継続事業で実施する予定だったが、単年で実施できる目途が立ったため。平成26年度に予定どおり実施済	取止	平成26年2月27日	平成26年2月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り止めた。
常盤小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年8月22日		新規	平成26年2月27日	

