2）中長期保全・修繕計画（電気設備工事）

全体工事

種別	工事項目	仕様等	経過年数	計画更新年数	余命年数	施設更新年数	2022 26年目	2023 27年目	2024 28年目	2025 29年目	2026 30年目	2027 31年目	2028 32年目	2029 33年目	2030 34年目	2031 35年目	2032 36年目	2033 37年目	2034 38年目	2035 39年目	2036 40年目	2037 41年目	2038 42年目	2039 43年目	2040 44年目	2041 45年目	2042 46年目	2043 47年目	2044 48年目	2045 49年目	2046 50年目		備　考
電気	E.電気設備改修																															-	
	受変電設備	・配電盤、変圧器更新	29	25	-4	3	修繕 3.00					内部高圧ｹｰﾌﾞﾙ交換 受変電設備更新 88.00														部品交換 ﾊﾞｯﾃﾘｰ更新 2.00		部品交換 1.00				94.00	
	自家発電設備	・発電装置更新	29	30	1	29						更新 30.00														部品交換 1.00				部品交換 1.00		32.00	
	避雷設備	・突針 ・避雷導線、接地	29	20	-9	29						更新 1.00														突針交換 1.00						2.00	
	幹線・動力設備	・動力盤更新 ・幹線ケーブル更新	29	25	-4	3	部品交換 15.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	一部更新 35.70	修繕 0.50	修繕 0.50	修繕 0.50	修繕 0.50	修繕 2.00	修繕 0.50	修繕 1.00	修繕 2.00	修繕 1.00	修繕 1.00	修繕 1.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	一部更新 20.00	一部更新 1.00	一部更新 35.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	126.20	
	電灯・コンセント設備	・分電盤更新 ・照明器具、配線器具更新 ・配管配線更新	29	20	17	3	更新 50.00					脱着 一部更新 16.10							一部更新 1.00		一部更新 0.50	一部更新 10.00	一部更新 0.50	一部更新 5.00	一部更新 1.00	一部更新 1.00	誘導灯 蓄電池交換 0.30	一部更新 5.00	器具更新 25.00			115.40	
	電話設備	・電話装置・配線更新 ・防災盤更新	29	15	-14							一部更新 14.00							部品交換 0.30								交換 2.00					16.30	
	放送設備	・放送装置更新 ・ｽﾋﾟｰｶ ・配管配線更新	29	20	17	3	更新 16.00					部分修繕 2.20										更新 10.00	一部更新 0.30	一部更新 0.30	一部更新 0.30	一部更新 0.30	一部更新 1.00	一部更新 0.50	一部更新 3.00	一部更新 0.50	一部更新 0.50	34.90	
	テレビ共同受信設備	・ﾌﾞｰｽﾀｰ更新 ・直列ユニット更新 ・配管配線更新	29	20	-9							一部更新 0.50															交換 1.50					2.00	
	電気時計設備	・時計装置更新 ・配管配線更新	29	20	17	3	更新 2.40					脱着 0.50															更新 2.00					4.90	
	防災設備	・受信機更新 ・配管配線更新	29	20	12	8	更新 4.00					脱着 1.00															更新 15.50					20.50	
	監視カメラ設備	・監視カメラ、モニター新設 ・配管配線新設	29	20	17	3	更新 2.70					脱着 1.00										一部更新 3.00					更新 5.00					11.70	
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出し	・機器更新 ・配管配線新設	29	20	-9							更新 0.50															更新 0.50					1.00	
	電気設備　直接工事金額（百万円）						93.100	1.000	1.000	1.000	1.000	190.500	0.500	0.500	0.500	0.500	2.000	0.500	2.300	2.000	1.500	24.000	1.800	6.300	2.300	2.300	51.800	6.500	64.000	1.500	2.500	460.900	
	電気設備　概算工事金額（百万円）　経費＋税（43%）						133.133	1.430	1.430	1.430	1.430	272.415	0.715	0.715	0.715	0.715	2.860	0.715	3.289	2.860	2.145	34.320	2.574	9.009	3.289	3.289	74.074	9.295	91.520	2.145	3.575	659.087	